

# План текущего ремонта ул.Строителей ,10

На 2017 г. (план)

№ п/п	Вид работ	Срок исполнения
1	<b>Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Markoflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.</b>	
2	<b>Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя(частично), устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков</b>	
3	<b>Реконструкция стояков отопления</b>	
4	<b>Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замозке на окна из ПВХ профиля</b>	
5	<b>Смена магистрали ХВС, ду 63 (90мп)</b>	
6	<b>опрессовка системы отопления</b>	<b>Май, сентябрь</b>
	<b>Итого</b>	